

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾新区财政分局

项目名称	东莞滨海湾新区交椅湾智慧道路（二期）建设项目（政务服务数据管理局）
项目主管部门	东莞滨海湾新区管理委员会社会事务局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额(3193)万元,调整后预算金额(3033)万元,预算调整率为(-5.01)%,实际支出金额(2536.97)万元,年初预算执行率为(79.45)%,调整后预算执行率为(83.65)%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目竣工验收，完成 1141 根智慧灯杆建设，完成滨海湾大道、振海路、中海路、华海路、东海路等 13.5 公里灯杆子系统建设，实现智慧道路建设，基本完成预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目建设提高道路照明运维管理效率、节能降耗，降低城市管理成本，经济社会效益显著，基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾新区财政分局

项目名称	东莞滨海湾新区智慧城市光纤租赁及电费运维项目（政务服务数据管理局）
项目主管部门	东莞滨海湾新区管理委员会社会事务局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（750.68）万元，调整后预算金额（553.74）万元，预算调整率为（-26.23）%，实际支出金额（487.05）万元，年初预算执行率为（64.88）%，调整后预算执行率为（87.96）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本完成预期产出目标：完成东莞滨海湾新区智慧城市若干项目的年度运维，包括光纤租赁费和电费等。保障 8 条市政道路，15.442 公里 1294 根智慧灯杆每天 10.5 小时的照明用电及相关挂载设备每天 24 小时用电，租用光纤租赁点位 802 个，保持运维道路智慧道路设施正常运行，提升滨海湾新区市政道路整体形象。保障科技护城墙项目 298 个监控点位正常运行，为城市治理、安防工作提供支撑。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，社会、经济、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等指标均达到预期。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾新区财政分局

项目名称	东莞滨海湾新区智慧道路三期建设项目（政务服务数据管理局）
项目主管部门	东莞滨海湾新区管理委员会社会事务局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 区财政年初预算金额（6401）万元，调整后预算金额（1271）万元，预算调整率为（-80.14）%，实际支出金额（1229.18）万元，年初预算执行率为（19.20）%，调整后预算执行率为（96.71）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 项目配合工程建设中心的智慧道路工程，负责后台资源、软件算法及系统集成建设，根据自评信息显示，项目新增服务器 38 台，设备验收合格，产能达标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目实施将有效提升城市精细化管理水平，群众智慧道路管理平台满意度调查结果显示达成预期指标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾新区财政分局

项目名称	东莞市滨海湾新区产业发展配套基础设施项目（三期）
项目主管部门	东莞滨海湾新区管理委员会社会事务局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（0）万元，调整后预算金额（2300）万元，预算调整率为（ ）%，实际支出金额（2300）万元，年初预算执行率为（ ）%，调整后预算执行率为（100）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目竣工验收，基本完成预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，提供的资料基本反应项目社会效益、可持续发展、目标群众满意度等绩效内容达到预期目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如自评审核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾新区财政分局

项目名称	东莞滨海湾新区智慧灯杆试点项目（政务服务数据管理局）
项目主管部门	东莞滨海湾新区管理委员会社会事务局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（539）万元，调整后预算金额（579）万元，预算调整率为（7.42）%，实际支出金额（507.17）万元，年初预算执行率为（94.09）%，调整后预算执行率为（87.59）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本完成预期产出，新建滨海湾新区湾区大道（1.8 公里）、迎宾路（282 米）143 根智慧灯杆建设，实现智慧灯杆平台化管理，数据集中共享及各系统的互联协同。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标，全面提升新区形象及智慧化水平，全面推动智慧城市发展。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾新区财政分局

项目名称	东湾滨海湾新区数据机房搬迁建设项目（政务服务数据管理局）
项目主管部门	东莞滨海湾新区管理委员会社会事务局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（2213.24）万元，调整后预算金额（962）万元，预算调整率为（-56.53）%，实际支出金额（962）万元，年初预算执行率为（43.47）%，调整后预算执行率为（100）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目土建未竣工，外立面施工未完成，整体项目进度完成率 80%，项目待验收。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目设备先进性良好，可持续性良好，实现大部分预期效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾新区财政分局

项目名称	镇远中学开办费（宣教体旅局）
项目主管部门	东莞滨海湾新区管理委员会社会事务局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（7000）万元，调整后预算金额（5431）万元，预算调整率为（-22.41）%，实际支出金额（5427.03）万元，年初预算执行率为（77.53）%，调整后预算执行率为（99.93）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分产出目标，已完成 50 套系统信息化设备采购、150 套通用设备采购、25 套专用设备采购，已完成工作进度验收合格率 100%。鉴于学校项目建设进度滞后，影响学校开办进度，部分建设工作调整为 2023 年 9 月。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目达成大部分预期效益指标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	