

2023年度滨海湾新区财政资金绩效自评结果汇总表

序号	预算部门（或 下属单位）	项目名称	自评等级 结果	财政抽查 审核结果
1	工程建设中心	110千伏靖海（新区中）输变电工程	良	良
2	工程建设中心	110千伏欧菲（交3站）输变电工程	良	良
3	工程建设中心	220千伏富安输变电工程（非并行段）	良	良
4	工程建设中心	安置房配套道路工程（北面一路、北面二路）	良	中
5	工程建设中心	北面三路（东莞滨海湾新区镇远中学东侧规划道路工程）	优	优
6	工程建设中心	滨海湾大道（沙角段）提升改造工程	优	良
7	工程建设中心	滨海湾外国语学校	优	优
8	工程建设中心	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程	优	良
9	工程建设中心	东宝公园配套基础设施项目	优	优
10	工程建设中心	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程	优	良
11	工程建设中心	东莞滨海湾新区外国语学校项目教师宿舍	优	优
12	工程建设中心	东莞市镇远中学	良	良
13	工程建设中心	东湾大道（沙角段）	良	中
14	工程建设中心	福海路南延线市政工程	良	良
15	工程建设中心	海芯大道（原进场路）路基工程	优	良
16	工程建设中心	海战馆路北延线市政工程	良	良
17	工程建设中心	虎门大道南延线市政工程	良	良
18	工程建设中心	交椅湾新河工程	良	良
19	工程建设中心	景观活力长廊东宝公园-龙涌段	良	中
20	工程建设中心	龙涌人行桥	优	良
21	工程建设中心	苗涌东侧规划次干路	优	良
22	工程建设中心	苗涌及周边区域景观综合提升工程	优	良
23	工程建设中心	内环岛路（西段）提升改造工程	优	良

2023年度滨海湾新区财政资金绩效自评结果汇总表

序号	预算部门（或 下属单位）	项目名称	自评等级 结果	财政抽查 审核结果
24	工程建设中心	沙涌西侧规划主干路	良	良
25	工程建设中心	沙涌综合整治工程	良	良
26	工程建设中心	威远岛海战博物馆周边综合提升工程	良	良
27	工程建设中心	迎宾路东延线	良	良

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	110 千伏靖海（新区中）输变电工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（1000）万元，调整后预算金额（1000）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（863.51）万元，调整后预算执行率为（86.35）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标，各项工作任务完成程度 86.36%。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位加强项目施工管理。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	110 千伏欧菲（交 3 站）输变电工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☒ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（1208）万元，调整后预算金额（1208）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（805.5）万元，调整后预算执行率为（66.68）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标，项目施工对周围环境影响无影响，无争议。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位落实统筹管理职能，加快推进项目施工进度。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	110 千伏欧菲（交 3 站）输变电工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☒ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（3044）万元，调整后预算金额（3044）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（2380）万元，调整后预算执行率为（78.19）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标，项目施工对周围环境影响无影响，无争议。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位落实统筹管理职能，加快推进项目施工进度。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	安置房配套道路工程（北面一路、北面二路）
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（3045.21）万元，调整后预算金额（676.52）万元，预算调整率为（-80.13）%，实际支出金额（657.44）万元，调整后预算执行率为（97.18）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☒ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成部分预期产出目标，按照调整方案继续进行中。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现大部分预期效益目标，项目施工对周围环境影响无影响，无争议。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位加快推进项目施工进度。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	北面三路（东莞滨海湾新区镇远中学东侧规划道路工程）
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：建议加强项目评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（517.78）万元，调整后预算金额（542.69）万元，预算调整率为（4.81）%，实际支出金额（542.69）万元，调整后预算执行率为（100）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标，初验合格，申请工程验收。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标，项目施工对周围环境影响无影响，无争议。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好工程完工验收工作。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	滨海湾大道（沙角段）提升改造工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 区财政年初预算金额（2700）万元，调整后预算金额（1067.7）万元，预算调整率为（-60.46）%，实际支出金额（1067.7）万元，调整后预算执行率为（100）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本完成预期产出目标，完成建设工程结算审核。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	滨海湾外国语学校
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（28000）万元，调整后预算金额（20510.5）万元，预算调整率为（-26.75）%，实际支出金额（17309.4）万元，调整后预算执行率为（84.39）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标，按进度完成主体工程验收。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标，项目施工对周围环境影响无影响，无争议。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 区财政年初预算金额（4000）万元，调整后预算金额（1312.75）万元，预算调整率为（-67.18）%，实际支出金额（1207.75）万元，调整后预算执行率为（92）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	东宝公园配套基础设施项目
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（2000）万元，调整后预算金额（1546.37）万元，预算调整率为（-22.68）%，实际支出金额（1498.61）万元，调整后预算执行率为（96.91）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标，按照变更方案实施中。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标，项目施工对周围环境影响无影响，无争议。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 区财政年初预算金额（2550）万元，调整后预算金额（916.87）万元，预算调整率为（-64.04）%，实际支出金额（916.87）万元，调整后预算执行率为（100）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标，已完工，正在进行分部分项工程验收。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标，项目施工对周围环境影响无影响，无争议。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位加快推进项目竣工验收。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	东莞滨海湾新区外国语学校项目教师宿舍
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（0）万元，调整后预算金额（850）万元，预算调整率为（100）%，实际支出金额（850）万元，调整后预算执行率为（100）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本完成预期产出目标，完成基坑支护，桩基工程，主体结构封顶。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	东莞市镇远中学
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☒ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（8000）万元，调整后预算金额（4503.75）万元，预算调整率为（-43.70）%，实际支出金额（3314.55）万元，调整后预算执行率为（73.6）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本完成预期产出目标，项目建设完工，验收并投入使用。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	东湾大道（沙角段）
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 区财政年初预算金额（24900）万元，调整后预算金额（9182.47）万元，预算调整率为（-63.12）%，实际支出金额（9182.47）万元，调整后预算执行率为（100）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☒ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完部分预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目实现大部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	福海路南延线市政工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目上年度绩效评价结果良好，可进一步加强评价结果应用工作。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（14000）万元，调整后预算金额（9634.84）万元，预算调整率为（-31.18）%，实际支出金额（9634.84）万元，调整后预算执行率为（100）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标，道路工程、桥涵工程、排水工程、电力通信工程等大部分已完成。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位落实统筹管理职能，加快推进项目竣工验收。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	海芯大道（原进场路）路基工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 区财政年初预算金额(300)万元,调整后预算金额(1300)万元,预算调整率为(333.33)%,实际支出金额（1290.40）万元，调整后预算执行率为（99.26）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本完成预期产出目标，项目基本验收。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标，群众满意度高。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	海战馆路北延线市政工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 区财政年初预算金额（10982.04）万元，调整后预算金额（2304.07）万元，预算调整率为（-79.02）%，实际支出金额（2304.07）万元，调整后预算执行率为（100）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☒ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成部分预期产出目标，项目进度较原计划略缓慢。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目实现大部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	虎门大道南延线市政工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 区财政年初预算金额（5678.25）万元，调整后预算金额（1581.98）万元，预算调整率为（-72.57）%，实际支出金额（1581.98）万元，调整后预算执行率为（100）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目现场问题未整改完成，完成部分预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目实现大部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位加强项目管理，加快推进项目竣工验收。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	交椅湾新河工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（30032.36）万元，调整后预算金额（12354.61）万元，预算调整率为（-58.86）%，实际支出金额（12354.61）万元，调整后预算执行率为（100）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本完成预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目实现大部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	景观活力长廊东宝公园-龙涌段
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☒ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 区财政年初预算金额（5000）万元，调整后预算金额（1847.19）万元，预算调整率为（-63.06）%，实际支出金额（1285.05）万元，调整后预算执行率为（69.57）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☒ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成部分预期产出目标，真空预压密封墙检测不合格，需扩大抽检验证。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☒ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目实现部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	项目未按预期实施。
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	龙涌人行桥
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目上年度绩效评价结果良好，可进一步加强评价结果应用工作。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☒ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（2700）万元，调整后预算金额（2700）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（1791.67）万元，调整后预算执行率为（66.36）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位加强项目风险管理，推动竣工验收工作。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	苗涌东侧规划次干路
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 区财政年初预算金额（6694.74）万元，调整后预算金额（2721.24）万元，预算调整率为（-59.35）%，实际支出金额（2694.74）万元，调整后预算执行率为（99.03）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，施工项目对周围环境影响无影响，群众投诉次数 0 次。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位加强项目管理，加快推进项目施工进度。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	苗涌及周边区域景观综合提升工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 区财政年初预算金额（3600）万元，调整后预算金额（1581.48）万元，预算调整率为（-56.07）%，实际支出金额（1526.5）万元，调整后预算执行率为（96.52）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目已完成大部分预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位加快推进项目竣工验收。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	内环岛路（西段）提升改造工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（5189.4）万元，调整后预算金额（3516.74）万元，预算调整率为（-39.57）%，实际支出金额（3084.83）万元，调整后预算执行率为（87.72）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目实现大部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位加快推进项目完工验收。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	沙涌西侧规划主干路
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 区财政年初预算金额（6143.93）万元，调整后预算金额（2507.14）万元，预算调整率为（-59.19）%，实际支出金额（2463.93）万元，调整后预算执行率为（98.28）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标，2023年4月开工。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	沙涌综合整治工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况： 区财政年初预算金额（2300）万元，调整后预算金额（692.64）万元，预算调整率为（-69.89）%，实际支出金额（692.64）万元，调整后预算执行率为（100）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位加快推进项目竣工验收。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	威远岛海战博物馆周边综合提升工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报不规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：加强项目绩效评价结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☒ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（5452.55）万元，调整后预算金额（6917.48）万元，预算调整率为（26.87）%，实际支出金额（3637.5）万元，调整后预算执行率为（52.58）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本完成预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位加快推进项目竣工决算。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	迎宾路东延线市政工程
项目主管部门	东莞滨海湾新区工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报不详细；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☒ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 区财政年初预算金额（3437.6）万元，调整后预算金额（1859.37）万元，预算调整率为（-45.91）%，实际支出金额（1197.6）万元，调整后预算执行率为（64.41）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目完成大部分预期产出目标，2023 年 3 月获得项目初步设计概算的批复，4 月开工建设。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	